

## Anmeldeformular und Ablauf Schleusung A02 Kn Klagenfurt/West RFB Wien

Während der Bautätigkeiten im Bereich A2 Kn Klagenfurt/West besteht für Sondertransporte **breiter als 4,10m oder länger als 35,00m in Fahrtrichtung Wien** ab voraussichtlich 16.09.2024 **einmal wöchentlich am Montag um 23:15 Uhr** eine Durchfahrtsmöglichkeit **zum Südring Klagenfurt** mit Hilfe einer Gegenverkehrsanhaltung. **Sämtliche geschleuste Transporte sind im Zuge der Schleusung auf den Südring Klagenfurt abzuleiten!**

**ACHTUNG:** Ab voraussichtlich 16.09.2024 werden die Baustellen Velden und Klagenfurt in Fahrtrichtung Wien gemeinsam bzw. unmittelbar hintereinander geschleust. Die Schleusungen bei der Baustelle Velden sind gesondert zu beantragen (separates Anmeldeformular und Vorgaben beachten).

Die Durchfahrt ist mindestens 5 Tage im Voraus schriftlich per E-Mail beim Service- und Kontrolldienst der ASFINAG unter **Schleusung-Klagenfurt@asfinag.at** zu beantragen und vor Durchführung mit der VMZ Klagenfurt zu koordinieren (Tel. +43 50108 38000).

Die erforderliche Anhaltung des Gegenverkehrs und die Stauabsicherung sind durch den Transportverantwortlichen durchzuführen! Diese haben zwingend durch gemäß § 97 Abs. 2 StVO 1960 vereidigte Organe der Straßenaufsicht unter Einsatz von Blaulicht zu erfolgen und sind ausschließlich in Abstimmung mit der ASFINAG gestattet!

**Als Warteplatz dient der Parkplatz Karawankenblick/Süd bei A02 km 333,900 bei der HAST Pörtschach Ost, welcher für diesen Zweck für den regulären Verkehr gesperrt wird.** Bei mehreren Anmeldungen werden die Transporte gesammelt durch den Baustellenbereich geschleust. Sämtliche verursachte Schäden gehen zu Lasten des Antragstellers. Den Anweisungen des Service- und Kontrolldienstes sowie der VMZ ist zwingend Folge zu leisten. **Die ergänzenden Hinweise und Details auf Seite 2 sind zwingend zu beachten!**

**Bitte ausfüllen:**

|  |                      |
|--|----------------------|
| SOTRA-Nummer:                                      |                      |
| Name Transportfirma:                               |                      |
| Name Begleitfirma:                                 |                      |
| Durchführungsdatum (nur jeweils MO um 23:15 Uhr!): |                      |
| Transportbreite [m]:                               |                      |
| Transportlänge [m]:                                |                      |
| Transporthöhe [m]:                                 |                      |
| Kennzeichen inkl. Länderkennung:                   |                      |
| Name verantwortlicher Begleiter:                   |                      |
| Telefon-Nr. verantwortlicher Begleiter:            |                      |
| Anzahl Begleitfahrzeuge:                           |                      |
| <b>DATUM:</b>                                      | <b>UNTERSCHRIFT:</b> |

## Details zur Schleusung A02 Kn Klagenfurt/West RFB Wien

- Die max. reguläre Durchfahrtsbreite auf der Hauptfahrbahn der A02 Richtung Wien beträgt ab 16.09.2024 4,10m (bei schneebedingten Breitenbeschränkungen nur max. 3,50m).
- Die max. reguläre Durchfahrtsbreite des Fahrstreifens in Richtung Südring beträgt 4,00m (bei schneebedingten Breitenbeschränkungen ebenfalls nur max. 3,50m).
- Größere Transporte sind über den Gegenverkehr zu schleusen und im Zuge der Schleusung zwingend zum Südring abzuleiten.

### Ablauf der Schleusungen:

1. Als Warteplatz für die Schleusungen dient der hierfür gesperrte Parkplatz Karawankenblick/Süd im Bereich der HAST Pörtschach Ost – sämtliche Transporte sind dort zu sammeln. Es ist für eine ausreichende Anzahl an Begleitfahrzeugen zu sorgen.
2. Der Service- und Kontrolldienst der ASFINAG gibt vor Ort das Kommando zum Start der Schleusung. 2 Begleitfahrzeuge fahren Voraus und regeln den Gegenverkehr an der unten genannten Position mit Blaulicht ab (Wendevorgang bei Südring/AST Wörthersee möglich). Parallel dazu wird der Tunnel Falkenberg von der VMZ in RFB Italien auf Rot geschaltet.
3. Anschließend setzt sich der Konvoi in Richtung Klagenfurt in Bewegung und regelt den nachkommenden Verkehr mit Blaulicht ab.
4. Die Transporte schwenken im Baustellenbereich bei ca. km 328,8 über die Laschen auf die Gegenfahrbahn und fahren dann geradeaus weiter (rechts halten!) über die Laschen bei ca. km 328,5 auf den Zubringer Südring.
5. Es darf nicht auf den nachfolgenden Brückenobjekten zusammengewartet werden! Es ist ein Mindestabstand von 70m zwischen den Transporten einzuhalten.

